

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I.), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.				
Plan Operativo Anual - POA				ACTA DE DIRECTORIO N°. SE-2018-002				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (I REFORMA)				RESOLUCIÓN No. 019-GG-EPMMOP				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				ACTA DE DIRECTORIO N°. SE-2018-002				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,630,485.59	01/01/2018	31/12/2018	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PAC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES BENTINIANO, PUBLICACIÓN PRECOP- "DEL PUBLICAR", PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN, AVANCE DE LOS ESTUDIOS 99.00 % PROCESO DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LEJURADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE DEL 100.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LEGAS BARRIALES, SOLANDA SECTOR 3, SAN ROQUE Y LA MISMOLENA AVANCE DEL 80.00 % DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LEGAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA Y CHILLIGALLO, SE ENCUENTRA EN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD - BENEFICIO DE OBRA 07 DE JULIO DE 2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA	NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP, (Presupuesto sin Efecto)
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	19,974,707.21	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 58.33 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PUBLICOS PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA AVANCE DEL 58.33 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	1,679,818.15	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TENIENTE HUGO DÍAZ, DESDE LOS CARRETES HASTA LOS CARRETES AVANCE DE ESTUDIOS 100%, Actividades de Obra, RELLENO CUERBADA, DESPUNTO SECTOR LA ARANEA AV. CHARLES DARWIN (IMAMANI) AVANCE 100% EN EL TERMINO, HERRAJADO Y COMPACTADO - AVANCE EN TERMINO DE LOS APROCHES DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE CHARLES DARWIN (CON RETRAGO POR INCONVENIENTES EN MAQUINARIAS) EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 58.33 % SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		500 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	18,053,723.31	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 58.33 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ PROCESO DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LEJURADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PROVISIONAL A LA PRESENTE.	
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE 58.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ AVANCE 58.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PUNTAL Y VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ AVANCE 58.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ	
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO				AVANCE DEL 58.33 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS	
			CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS				AVANCE DEL 50.81 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTECASA - LA MARIN - ESTACIONES TROLEBUS	
			AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES				AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN ENGENIERÍA REPORTA UN AVANCE DEL 50 % EN LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 60.00 % DE LA PLANIFICACIÓN EN LA LÍNEA ROLLOS DEL DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPIAC) AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DEL DISEÑO DE LA LÍNEA SOLANDA-ANGUAS DEL PROYECTO A DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO) - CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO - GEOTECNICO)	
				45,600,754.60	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE Tramo Vial 1 - 100.00%, Tramo Vial 2 - 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SANJOSE DEL PUENTE VALLEORTA, AVANCE 100.00%, INTERCAMBIOS CARAPUNGO - TRABAJO ELECTRICO 75.30 % OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIAL (FASE I y II) EN PROCESO PRECONTRACTUAL - Construcción de Acérquas y Ciclovías en la Ruta Vial Fase I y II, Informes complementarios "Y" de Estudio, Rehabilitación, señalización - Obras, calles Juan de Larrea, Carlos Cueva, Ignacio Valdivia y otros - Obras, calles Miguel Ángel Asturias, Antonio León, calle 277 de las Orquídeas - Canal, calle San Francisco de Pinche, calles Bellavista, Obispo, R. Galarza - Av. Santa y Ciclovías Fase II Ruta Vial - Paso peatonal en la intersección de la Av. Simón Bolívar y la Ruta Vial FASE 2 - 11.00 % AVANCE A LA DE LA FASE 2 AMPLIACIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES PROCESO DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LEJURADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO - 58.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,939,461.97	01/01/2018	31/12/2018	GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA / COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA	
		COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28,154,247.46	GASTO DE PERSONAL T.H. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)				
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				GERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Arq. Hidalgo Núñez Lucio				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				hidalgo.nuniez@epmmop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2907-005 ext 30149				